

1150 Wien, Hollergasse 40 – Dachgeschossausbau und Sockelsanierung

2. Statusbericht vom Oktober 2014

Getätigte Baumaßnahmen im Oktober

- **Herstellung des Lichthofes (Fotos 1-4)**
- **Herstellung der Feuermauern (Fotos 5-8)**
- **Herstellung der Roste und Balken im DG (Fotos 9-11)**
- **Rohbauöffnungen Fenster (Fotos 12-14)**
- **Herstellung des Gesimse straßenseitig (Fotos 15-17)**
- **Herstellung des Stahlbetonrahmens im Hoftrakt (Fotos 18-19)**

Geplante Baumaßnahmen im November

- **Fertigstellung der Stahlbetonrahmen im Hoftrakt**
- **Lichthofüberbauung**
- **Stahlrahmenkonstruktion im DG**
- **Zimmermannsherstellung DG**
- **Montage Fenster DG**
- **Fertigstellung Feuermauern**

Wien, am 07.11.2014



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20